



شركة الخطوط المعدنية

للمقاولات العامة

Metal Lines Co.

س.ت. 4031308794 C.R.

مستخلص أعمال الجريلات

اسم العميل	
اسم المشروع	ترميم مطعم وقف السنبلة الخيري
رقم المستخلص	(1) — جاري
التاريخ	28/9/2026

م	بيانات الأعمال	الكمية بالعقد	الوحدة	السعر الإفرادي بالريال	الكمية المنفذة من واقع التمتير			نسبة التنفيذ			قيمة الأعمال المنفذة بالريال السعودي	ملاحظات
					سابق	حالي	إجمالي	سابق	حالي	إجمالي		
1	تصنيع وتوريد جريلات أستانلس ستيل بدرجة مقاومة للصدأ والتآكل جريد 304 بالسماكات والأبعاد المطلوبة بمقاسات مختلفة عدد 10 جريلات		م.ط	1,130.44	0.00	22.39	22.39	0%	100%	100%	25,310.55	
2	تصنيع وتوريد جريلات أستانلس ستيل بدرجة مقاومة للصدأ والتآكل جريد 304 بالسماكات والأبعاد المطلوبة مقاس 40 سم × 40 سم عدد 28 جريلات		عدد	1,000.00	0.00	28.00	28.00	0%	100%	100%	28,000.00	
3	تصنيع وتوريد قواعد مربعات أستانلس ستيل بدرجة مقاومة للصدأ والتآكل جريد 304 بالسماكات والأبعاد المطلوبة بمقاسات مختلفة		م ²	1,130.44	0.00	7.93	7.93	0%	100%	100%	8,964.39	

البيان	المستخلص السابق	المستخلص الحالي	إجمالي الأعمال
الإجمالي	0.00	62,274.94	62,274.94
ضريبة القيمة المضافة (15%)	0.00	9,341.24	9,341.24
خصم الدفعة المقدمة	0.00	15,000.00	15,000.00
إجمالي القيمة	0.00	56,616.18	56,616.18

المقاول

شركة الخطوط المعدنية للمقاولات العامة

